産業廃棄物処理施設維持管理記録簿（安定型）令和　7年 3月

作成日　令和7年3月12日

対象期間：令和　7年 3月　1日 ～ 令和　7年 3月 31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 七 イ、規十二条の七の五 六 イ]

種類	数量（単位）
がれき類	0　m3/月

残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 七 ハ、規十二条の七の五 六 ハ]

測定年月日	令和　年　月　日
測定結果	m3

展開検査の実施状況[規十二条の七の二 七 ニ、規十二条の七の五 六 ニ]

実施回数	1 回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和　年　月　日
	令和　年　月　日
	令和　年　月　日
	令和　年　月　日

浸透水の BOD 又は COD 検査の実施状況と措置(月 1 回)[規十二条の七の二 七 ホ及びへ、規十二条の七の五 六 ホ及びへ]

採取場所	奈良県生駒郡平群町福貴７１１番地
採取年月日	令和7年3月12日
検査結果が得られた日	令和7年3月25日
BOD※1	6.3
COD※1	
異状の有無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2	

水質検査の実施状況と措置(年 1 回)[規十二条の七の二 七 ホ及びへ、規十二条の七の五 六 ホ及びへ]

	地下水		浸透水
採取場所	上流側	下流側	施設内
採取年月日			
検査結果が得られた日			
検査項目			
検査結果			
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2			

施設の点検(定期的)[規十二条の七の二 七 ロ、規十二条の七の五 六 ロ]

	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他（　　）
点検年月日	令和7年3月12日	令和7年3月12日	令和7年3月12日
異状の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2			